



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS PAULISTA  
SECRETARIA DE OBRAS

### CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - DESONERADO

IT EM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR ÍTEM	MÊS 1			MÊS 2			MÊS 3			MÊS 4		
				DESEMBOLSO	%	% ACUMULADA	DESEMBOLSO	%	% ACUMULADA	DESEMBOLSO	%	% ACUMULADA	DESEMBOLSO	%	% ACUMULADA
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,27%	R\$ 29.076,24	R\$ 29.076,24	100,00%	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	100,00%
2	INFRAESTRUTURA	19,44%	R\$ 445.438,62	R\$ 111.359,66	25,00%	25,00%	R\$ 111.359,66	25,00%	50,00%	R\$ 111.359,66	25,00%	75,00%	R\$ 111.359,66	25,00%	100,00%
3	MESOESTRUTURA	24,97%	R\$ 572.072,41	R\$ 143.018,10	25,00%	25,00%	R\$ 143.018,10	25,00%	50,00%	R\$ 143.018,10	25,00%	75,00%	R\$ 143.018,10	25,00%	100,00%
4	SUPERESTRUTURA	44,42%	R\$ 1.017.693,45	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	R\$ 508.846,73	50,00%	50,00%	R\$ 508.846,73	50,00%	100,00%
5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA E SEGURANÇA	5,86%	R\$ 134.184,37	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	R\$ 134.184,37	100,00%	100,00%
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	4,05%	R\$ 92.679,50	R\$ 23.169,88	25,00%	25,00%	R\$ 23.169,88	25,00%	50,00%	R\$ 23.169,88	25,00%	75,00%	R\$ 23.169,88	25,00%	100,00%
			<b>100,00%</b>	<b>R\$ 2.291.144,59</b>											
<b>T OT AL MENSAL=</b>				<b>R\$ 306.623,87</b>			<b>R\$ 277.547,63</b>			<b>R\$ 786.394,36</b>			<b>R\$ 920.578,73</b>		
<b>T OT AL ACUMULADO=</b>				<b>R\$ 306.623,87</b>	<b>13,38%</b>	<b>13,38%</b>	<b>R\$ 584.171,51</b>	<b>12,11%</b>	<b>25,50%</b>	<b>R\$ 1.370.565,86</b>	<b>34,32%</b>	<b>59,82%</b>	<b>R\$ 2.291.144,59</b>	<b>40,18%</b>	<b>100,00%</b>

RESPONSÁVEL ORÇAMENTO

Fabio Marques Ribeiro  
CREA- 15.276/MS